



B.1. 8 PRIKAZ UREĐENJA OKOLIŠA PODMORSKI ISPUST OTPADNIH VODA Božava

♦ Sustav odvodnje otpadnih voda »Božava« - Dugi otok ♦

Na osnovi *Zakona o gradnji (NN 153/2013)* izrađen je prijedlog uređenja okoliša za građevinu **Podmorski ispust BOŽAVA** (kopnena i podmorska dionica ispusta) u sklopu sustava odvodnje otpadnih voda naselja Božava na Dugom otoku.

Kao obveza korisnika ostaje stalna briga za uredni izgled okoliša uz stalno održavanje građevine kao dijela infrastrukturnih sadržaja naselja Božava..

Izvođač radova dužan je nakon završetka radova, gradilište i okoliš dovesti u uredno stanje, odnosno:

- Nakon izvedbe PODMORSKOG ISPUSTA OTPADNIH VODA u sklopu SUSTAVA ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA BOŽAVA NA DUGOM OTOKU, potrebno je okoliš dovesti u uredno i funkcionalno stanje;
- Popraviti i urediti sve cestovne površine koje su prekopane u svrhu polaganja cjevovoda kopnene i podmorske dionice podmorskog ispusta te urediti pristupne ceste i manipulativne površine, kao i cestovne površine korištene tijekom izgradnje;
- Ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilišta;
- Odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora;
- Očistiti deponij od smeća i otpadaka;
- Demontirati i odvesti privremene instalacije;
- Očistiti lokaciju gradilišta od smeća i svih otpadaka te zaostalog građevinskog materijala;
- Nasipati, humusirati i zatravniti površine kako je predviđeno projektom;
- Okolišno zemljište (plaža, travnate površine i raslinje) oštećeno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem a plažu dovesti u prvobitnu funkciju i izgled;
- Sve potporne i ogradne zidove, rubnjake, i sl. oštećene tijekom izgradnje mora popraviti i vratiti u prvobitno stanje;
- Urediti postojeće vodotoke, tj. omogućiti nesmetano oticanje potoka i bujica;
- Očistiti morsko dno na trasi ispusta od viška zemljjanog materijala i betona.
- Kabele ostalih infrastrukturnih sadržaja na kopnenom dijelu i onih položenih na morsko dno zaštititi, popraviti i dovesti u prvobitno stanje. Točan položaj ovih infrastrukturnih sadržaja utvrditi prije početka izgradnje od strane predstavnika poduzeća vlasnika.

Travanj 2016.g.

PROJEKTANT

Nataša Todorić Rex
dipl.ing.građ.
Upravljački inženjer građevinarstva



Nataša Todorić Rex, dipl.ing.građ.